

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	더 퍼스트 데시앙	성명(대표자)	최금락, 최진국			
	소재지	광주광역시 남구 월산동 318 (전화번호: 062-351-0981)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
		59 m²	74 m²	84 m²	m²	m²	
측 정 자	공동주택 현황	565 세대	99 세대	154 세대	312 세대	세대	
		사업계획 승인일		2021 . 12. 28.			
	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호			
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	07/28 (14:16)	(101동- 301호)	남서향	109.1	3.9	951.7	29.7	42.4	46.4	밀폐 140.3
										환기 99.0
										()
2지점	07/28 (14:20)	(102동- 1002호)	남동향	80.9	4.5	950.2	33.1	47.1	52.5	밀폐 126.0
										환기 62.2
										()
3지점	07/28 (14:27)	(103동- 1903호)	남동향	110.2	4.4	983.5	36.4	51.6	47.4	밀폐 145.5
										환기 74.5
										()
4지점	07/28 (14:13)	(104동- 204호)	남동향	127.8	7.2	967.5	43.1	60.4	40.7	밀폐 145.3
										환기 79.5
										()
평균				95.3	6.0	885.9	65.3	104.6	39.5	0
										밀폐 137.2
										환기 70.8
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 08 월 06 일
제출자 (주)태영건설 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	더 퍼스트 데시앙		성명(대표자)		최금락, 최진국	
	소재지	광주광역시 남구 월산동 318 (전화번호: 062-351-0981)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
		59 m ²	74 m ²	84 m ²	m ²	m ²	
측 정 자		565 세대	99 세대	154 세대	312 세대	세대	세대
		사업계획 승인일		2021. 12. 28.			
	상호	누리환경ENG		등록번호		제부측-실-7호	
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
5지점	07/28 (15:24)	(105동- 1101호)	남서향	81.6	9.0	892.4	118.9	201.7	37.0	밀폐 140.4 환기 67.6 ()
	입주예정자 입회 여부									X
	07/28 (15:29)	(106동- 1902호)	남동향	72.8	6.5	787.7	98.6	162.8	24.7	밀폐 137.4 환기 74.6 ()
6지점	입주예정자 입회 여부									X
	07/28 (15:32)	(107동- 1003호)	남동향	84.5	6.6	668.4	97.3	166.5	27.6	밀폐 125.6 환기 38.0 ()
	입주예정자 입회 여부									X
7지점										밀폐 환기 ()
	입주예정자 입회 여부									X
										()
평균				95.3	6.0	885.9	65.3	104.6	39.5	밀폐 137.2 환기 70.8 ()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 08 월 06 일
제출자 (주)태영건설 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부